

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	東大和市の生活と水環境を守る信頼される持続的な下水道（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	東大和市													
計画の目標	安全・安心、快適な生活環境を継続するため、下水道施設の機能維持・向上を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		275	A	275	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	下水道ストックマネジメント計画に基づき、改築が必要になった管渠の改築率を0%（R2）から80%（R6）にする。 下水道ストックマネジメント計画に基づく管渠の改築実施率 改築が必要な管渠のうち、改築を実施した管渠延長（km） / 改築が必要な管渠延長（1.76km）	0%	40%	80%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東大和市	直接	東大和市	管渠(汚水)	改築	下水道ストックマネジメント事業	点検・調査、計画策定、設計、工事	東大和市						275		策定済
下水道ストックマネジメント計画																			
											小計						275		
											合計						275		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
実施体制は、リアルタイムで事務事業を検証・評価する、新しい事務事業評価制度（リアルタイム事務事業評価）により実施しました。これまで実施していた事務事業評価の手法を見直し、年度途中における事務事業の課題や効果等について、当該年度中に評価・検討することで、その結果を当該年度の事務執行に反映しました。	令和6年10月～令和7年3月
	公表の方法
	市のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道ストックマネジメント計画に基づき管渠の改築工事を実施したことにより、安全・安心、快適な生活環境の継続や下水道施設の機能維持・向上が確保された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き下水道ストックマネジメント計画に基づき、安全・安心、快適な生活環境の継続や下水道施設の機能維持・向上に努めていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	80%	社会資本総合整備計画では、令和2年度から、年度当たり出来高20%ずつ単純に積み上がる5か年の計画であり、期間内の工事の割振りの都合上、目標値を下回っているが、令和6年度には、達成見込値とした75%を上回った。
	最終実績値	76%	