

「平成30年度に実施した仕事」の振り返りシート

記入日 平成 31 年 3 月 29 日

仕事の内容	東大和立野一丁目土地区画整理事業			
担当部署・課長名	区画整理	課	区画整理	係 課長名 水村 隆市

この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。	施策番号	4 - 1	-
【施策名】市街地の整備	総合計画書 (ページ)	83	ページ

予算名	款 2	事業費	項 1	立野地区事業費	目 1	立野地区事業費	事業 1	立野地区事業費
-----	-----	-----	-----	---------	-----	---------	------	---------

1 この仕事の目的	① 誰(何)を対象にしていますか。	① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標)
	東大和立野一丁目土地区画整理事業地区 →	事業地区面積 147,040㎡
	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]	② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標)
	公共施設(道路・公園)や下水道を整備し、土地の形状を良くすることで安全で快適に暮らせるまちづくりを行う。 →	整備済み面積/事業地区面積
	③ そのために何をしましたか。	③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標)
	①公共施設(道路、公園)の整備 ②保留地の処分 ③宅地の整備 ④換地処分の通知の発送 →	①都市計画道路等の整備 34,938㎡ ②保留地処分 7,683㎡ ③使用収益 104,419㎡ ④権利者数 384件

		単位	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度実績	平成31年度目標	平成32年度目標
2 指標の推移	対象指標	①の数値	㎡	147,040	147,040	147,040	
	成果指標	②の数値	%	99.7	100.0	100.0	
	目 標	②の目標値	%				
		目標値設定の考え方	平成30年10月3日公告の事業計画書(第9回変更)に基づき目標値を設定				
活動指標	③の数値	①㎡ ②㎡ ③㎡ ④件	① 35,273 ② 7,420 ③ 103,939 ④ 0	① 34,938 ② 7,683 ③ 104,419 ④ 0	① 34,938 ② 7,683 ③ 104,419 ④ 384		

3 経費	事業費(実績)		円	23,519,678	29,694,090	111,958,842	※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外) 年間単価は、8,244,000円 時間単価は、4,200円 で計算してください。 【算出根拠】平成29年度決算数値。(退職手当組合負担金、共済費も含む。)
	財源	一般財源	円	23,519,678	29,694,090	1,283,000	
		特定財源	円	0	0	110,675,842	
		(うち受益者負担)	円	0	0	0	
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	人	3.0	3.0	3.0	
		所要人数(再任用)	人	0.0	0.0	0.0	
職員人件費(再任用以外)		円	24,801,000	24,759,000	24,732,000		
	職員人件費(再任用)	円	0	0	0		
	事業費+人件費	円	48,320,678	54,453,090	136,690,842		

この仕事における市の裁量 市の裁量は小さい

4 環境変化	この仕事の開始時期(開始年度)、何を目的に開始していますか。
	立野一丁目地区は、上台北駅周辺土地区画整理事業に隣接しており、無秩序な市街化を防ぎ、安全で快適に暮らせるまちづくりを目指し、平成7年度に土地区画整理事業に着手した。
	開始当初と比較し、状況の変化はありますか。
	公共施設が整備され、地区計画に基づいた良好な市街地が形成された。

